

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Назва організації

ЛМКП "Львівтеплоенерго"

Прогнозний період

з

1/1/2018

по

12/31/2018

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 4 квартал 2018 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	1799.20	0.00	0.00	566.80	0.00	0.00	1232.40	0.00	0.00	293.49	0.00	0.00	1191.14	1484.63	1,484.63	82.52	-314.57
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	2433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1487.60	1487.60	1,487.60	61.12	-946.20
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Інше	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього		4233.00	0.00	0.00	566.80	0.00	0.00	3666.20	0.00	0.00	293.49	0.00	0.00	2678.74	2972.23	2,972.23	70.22	-1,260.77

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)
"___" _____ 20__ року

(підпис)

Камінський Б. В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція системи пожежної сигналізації та системи пожежогасіння ГРУ та головного кабельного тунелю	647.70	0.00	0.00	566.80	0.00	0.00	80.90	0.00	0.00	293.49	0.00	0.00	40.02	333.51	333.51	51.49	-314.19
2	Реконструкція вимикачів 6 кВ мережних та живильних насосів 10 шт.+4 шт.	1151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1151.12	1151.12	1151.12	99.97	-0.38
Усього		1799.20	0.00	0.00	566.80	0.00	0.00	1232.40	0.00	0.00	293.49	0.00	0.00	1191.14	1484.63	1484.63	82.52	-314.57

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)
" ___ " _____ 20__ року

_____ (підпис)

Каміньський Б.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція насосу з частотним регулюванням електроприводу на БНС "Щерек"	445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	465.00	465.00	104.35	19.40
2	Реконструкція баку хімічної води №1 ємністю 1000м³	948.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-948.20
3	Виготовлення проекту автоматизації процесів роботи парового котла ст. №8	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.70	184.70	184.70	100.00	0.00
4	Виготовлення проекту реконструкції конвективної частини парового котла ст. №9	700.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	99.96	-0.30
5	Виготовлення проекту реконструкції збудників турбогенератора ст. №6	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.90	137.90	137.90	88.97	-17.10
Усього		2433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1487.60	1487.60	1487.60	61.12	-946.20

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

"___" _____ 20__ року

(підпис)

Камінський Б.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

"___" _____ 20__ року

(підпис)

Камінський Б.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

