

**Звіт щодо виконання інвестиційної програми**

**Назва організації**

**ЛМКП "Львівтеплоенерго"**

**Прогнозний період**

з

1/1/2018

по

12/31/2018

*(скоригований відповідно до Акту №26 від 22.01.2021р. НКРЕКП, складеного по результатам позапланової виїзної перевірки)*

## 1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 12 місяців 2018 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	1799.20	0.00	0.00	566.80	0.00	0.00	1232.40	0.00	0.00	41.05	0.00	0.00	1443.58	1484.63	1,484.63	82.52	-314.57
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	2433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1894.49	1894.49	1,872.44	76.93	-539.31
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Інше	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Усього</b>		<b>4233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3666.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3338.07</b>	<b>3379.12</b>	<b>3,357.07</b>	<b>79.31</b>	<b>-853.88</b>

Керівник ліцензіата  
(уповноважена ним особа)  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

(підпис)

Вольський В. В.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

## 1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція системи пожежної сигналізації та системи пожежогасіння ГРУ та головного кабельного тунелю	647.70	0.00	0.00	566.80	0.00	0.00	80.90	0.00	0.00	41.05	0.00	0.00	292.46	333.51	333.51	51.49	-314.19
2	Реконструкція вимикачів 6 кВ мережних та живильних насосів 10 шт.+4 шт.	1151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1151.12	1151.12	1151.12	99.97	-0.38
<b>Усього</b>		<b>1799.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1232.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1443.58</b>	<b>1484.63</b>	<b>1484.63</b>	<b>82.52</b>	<b>-314.57</b>

Керівник ліцензіата  
(уповноважена ним особа)  
" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Вольський В. В.**  
(прізвище, ім'я, по батькові)

## 1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція насосу з частотним регулюванням електроприводу на БНС "Щерек"	445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	465.00	465.00	104.35	19.40
2	Реконструкція баку хімічної води №1 ємністю 1000м³	948.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.89	406.89	384.84	40.59	-541.31
3	Виготовлення проекту автоматизації процесів роботи парового котла ст. №8	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.70	184.70	184.70	100.00	0.00
4	Виготовлення проекту реконструкції конвективної частини парового котла ст. №9	700.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	99.96	-0.30
5	Виготовлення проекту реконструкції збудників турбогенератора ст. №6	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.90	137.90	137.90	88.97	-17.10
<b>Усього</b>		<b>2433.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2433.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1894.49</b>	<b>1894.49</b>	<b>1872.44</b>	<b>76.93</b>	<b>-539.31</b>

Керівник ліцензіата  
(уповноважена ним особа)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Вольський В. В.**  
(прізвище, ім'я, по батькові)





