

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ЛМКП Львівтеплоенерго
_____Пакіж С П
_____2016
М.П

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	ЛМКП "Львівтеплоенерго"			
Прогнозний період	з	01.06.2016р.	до	30.09.2016р.

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за III квартал 2016__ року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	4220.20	0.00	0.00	536.90	0.00	0.00	3683.30	0.00	0.00	341.44	0.00	0.00	3095.89	3437.33	1513.86	81.45	-782.87
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Інше	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього		4220.20	0.00	0.00	536.90	0.00	0.00	3683.30	0.00	0.00	341.44	0.00	0.00	3095.89	3437.33	1513.86	81.45	-782.87

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)
"22" жовтня 2016 року

(підпис)

Пакіж С П
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно тілано з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія						
			долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування					прибуток	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
1	Реконструкція системи автоматизації ПК №7 (II етап)	1,650.90	0.00	0.00	61.93	0.00	0.00	1,588.97	0.00	0.00	64.96	0.00	0.00	1,666.65	1,731.61	2,781.61	104.89	80.71	
2	Реконструкція газових пальників ПК ст.№6 та системи автоматизації розпалу	1,194.07	0.00	0.00	270.95	0.00	0.00	923.15	0.00	0.00	67.70	0.00	0.00	230.64	298.33	0.00	24.98	-895.74	
3	Реконструкція газових пальників ПК ст.№8 та системи автоматизації розпалу	1,194.07	0.00	0.00	204.02	0.00	0.00	990.08	0.00	0.00	208.79	0.00	0.00	1,013.20	1,221.99	1,221.99	102.34	27.91	
4	Виготовлення проекту автоматизації процесів роботи парового котла ПК ст. №6	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.40	185.40	185.40	102.36	4.28	
Усього		4,220.17	0.00	0.00	536.90	0.00	0.00	3,683.30	0.00	0.00	341.44	0.00	0.00	3,095.89	3,437.33	4,189.00	81.45	-782.84	

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

"22" жовтня 2016 року

(підпис)

Пакіж С П

(прізвище, ім'я, по батькові)