

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Назва організації

ЛМКП " Львівтеплоенерго "

Прогнозний період

з

1/1/2018

по

9/30/2018

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 9 місяців 2018 року

тис. грн без ПДВ

№	Захід (робота)	План на 2018 рік						Факт за 9 місяців 2018 року						Профінансовано	Відсоток виконання з початку року	Відхилення (10-3)		
		Всього	електроенергія			теплоенергія			Всього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	Прибуток	Амортизація	додаткові джерела фінансування	Прибуток	Амортизація		додаткові джерела фінансування	Прибуток	Амортизація	додаткові джерела фінансування				Прибуток	Амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	1799.20	0.0	0.0	566.8	0.0	0.0	1,232.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,799.2
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	2433.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,433.8	1,349.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,349.7	1,349.7	55.5	-1,084.1
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Інше	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Усього		4,233.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,349.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,349.7	1,349.7	31.9	-2,883.3

Керівник ліцензіата _____
(уповноважена ним особа) підпис

Камінський Б. В.
П.І.Б.

2. Детальний звіт з виконання інвестиційної програми за 9 місяців 2018 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові цільової програми	План на 2018 рік							Факт за 9 місяців 2018 року						Профінансовано	Відсоток виконання з початку року	Відхилення (8-3)	
		Всього	електроенергія			теплоенергія			Всього	електроенергія			теплоенергія					
			довідкові лажсрела фінансування	Прибуток	Амортизація	довідкові лажсрела фінансування	Прибуток	Амортизація		довідкові лажсрела фінансування	Прибуток	Амортизація	довідкові лажсрела фінансування	Прибуток				Амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Реконструкція системи пожежної сигналізації та системи пожежогасіння ГРУ та головного	647.70	0.0	0.0	566.8	0.0	0.0	80.9	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	-647.70
2	Реконструкція вимикачів 6 кВ мережних та живильних насосів 10 шт.+4 шт.	1151.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,151.5	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	-1,151.50
Усього		1,799.2	0.0	0.0	566.8	0.0	0.0	1,232.4	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,799.20

Керівник ліцензіата _____
(уповноважена ним особа) підпис

Камінський Б. В.
П.І.Б.

3. Детальний звіт з виконання інвестиційної програми за 9 місяців 2018 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові цільової програми	План на 2018 рік						Факт за 9 місяців 2018 року						Профінансовано	Відсоток виконання з початку року	Відхилення (0-3)		
		Всього	електроенергія			теплоенергія			Всього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	Прибуток	Амортизація	додаткові джерела фінансування	Прибуток	Амортизація		додаткові джерела фінансування	Прибуток	Амортизація	додаткові джерела фінансування				Прибуток	Амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Реконструкція насосу з частотним регулюванням електроприводу на БНС "Щерек"	445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.60	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	465.00	104.35	19.40
2	Реконструкція баку хімічищеної води №1 ємністю 1000м ³	948.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-948.20
3	Виготовлення проекту автоматизації процесів роботи парового котла ст. №8	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.70	184.70	100.00	0.00
4	Виготовлення проекту реконструкції конвективної частини парового котла ст. №9	700.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.30	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	99.96	-0.30
5	Виготовлення проекту реконструкції збудників турбогенератора ст. №6	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-155.00
Усього		2433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2433.80	1349.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1349.70	1349.70	55.46	-1084.10

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

_____ підпис

Камінський Б. В.
П.І.Б.

4. Детальний звіт з виконання інвестиційної програми за 9 місяців 2018 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові цільової програми	План на 2018 рік						Факт за 9 місяців 2018 року						Профінансовано	Відсоток виконання з початку року	Відхилення (8-3)		
		Всього	електроенергія			теплоенергія			Всього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	Прибуток	Амортизація	додаткові джерела фінансування	Прибуток	Амортизація		додаткові джерела фінансування	Прибуток	Амортизація	додаткові джерела фінансування				Прибуток	Амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Усього		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа) _____ підпис

Камінський Б. В.
П.І.Б.

5. Детальний звіт з виконання інвестиційної програми за 9 місяців 2018 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові цільової програми	План на 2018 рік						Факт за 9 місяців 2018 року						Профінансовано	Відсоток виконання з початку року	Відхилення (8-3)		
		Всього	електроенергія			теплоенергія			Всього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	Прибуток	Амортизація	додаткові джерела фінансування	Прибуток	Амортизація		додаткові джерела фінансування	Прибуток	Амортизація	додаткові джерела фінансування				Прибуток	Амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Усього	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Керівник ліцензіата _____
(уповноважена ним особа) підпис

Камінський Б. В.
П.І.Б.

6. Детальний звіт з виконання інвестиційної програми за 9 місяців 2018 року

тис. грн без ПДВ

№	Захід (робота)	План на 2018 рік							Факт за 9 місяців 2018 року							Профінансовано	Відсоток виконання з початку року	Відхилення (8-3)
		Всього	електроенергія			теплоенергія			Всього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	Прибуток	Амортизація	додаткові джерела фінансування	Прибуток	Амортизація		додаткові джерела фінансування	Прибуток	Амортизація	додаткові джерела фінансування	Прибуток	Амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Інше	+	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Усього		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Керівник ліцензіата _____
(уповноважена ним особа) підпис

Камінський Б. В.
П.І.Б.