

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Назва організації	ЛМКП "Львівтеплоенерго"			
Прогнозний період	з	1/1/2017	по	12/31/2017

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 4 квартал 2017 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					усього	
			долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток					амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	2922.4	0.0	0.0	382.1	0.0	0.0	2540.3	0.0	0.0	0.0	557.5	0.0	2771.0	3328.5	3328.5	113.9	406.1
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Інше	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Усього		2922.4	0.0	0.0	382.1	0.0	0.0	2540.3	0.0	0.0	0.0	557.5	0.0	2771.0	3328.5	3328.5	113.9	406.1

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)
"___" _____ 20__ року

_____ (підпис)

Вольський В. В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Особно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування				прибуток	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Усього		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

"__" _____ 20__ року

(підпис)

Вольський В. В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
			доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток					амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція і впровадження програмно - технічного комплексу системи контролю керування ПК №6	2922.4	0.0	0.0	382.1	0.0	0.0	2540.3	0.0	0.0	0.0	557.5	0.0	2771.0	3328.5	3328.5	113.9	406.1
	Усього	2922.4	0.0	0.0	382.1	0.0	0.0	2540.3	0.0	0.0	0.0	557.5	0.0	2771.0	3328.5	3328.5	113.9	406.1

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)
"___" _____ 20__ року

_____ (підпис)

Вольський В. В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

