

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Назва організації	ЛМКП "Львівтеплоенерго"			
Прогнозний період	з	1/1/2019	по	3/31/2019

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 3 місяці 2019 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	1170.00	0.00	0.00	412.80	0.00	0.00	757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1170.00
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	2223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2223.00
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Інше	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього		3393.00	0.00	0.00	412.80	0.00	0.00	2980.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3393.00

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)
"___" _____ 20__ року

(підпис)

Вольський В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція управління тягодуттєвими механізмами з впровадженням частотного регулювання від СКК парового котла ст. №7	2223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2223.00
Усього		2223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2223.00

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

"___" _____ 20__ року

(підпис)

Вольський В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

