

<b>Звіт щодо виконання інвестиційної програми</b>				
<b>Назва організації</b>	<b>ЛМКП "Львівтеплоенерго"</b>			
<b>Прогнозний період</b>	<b>з</b>	<b>1/1/2019</b>	<b>по</b>	<b>6/30/2019</b>

## 1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 6 місяців 2019 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					усього	
			долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток					амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	1170.00	0.00	0.00	412.80	0.00	0.00	757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1170.00
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	2223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2223.00
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Інше	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Усього</b>		<b>3393.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>412.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2980.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3393.00</b>

Керівник ліцензіата  
(уповноважена ним особа)  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

\_\_\_\_\_ (підпис)

Штейбарт В.В.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

## 1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція вимикачів КРУ-6.3 кВ	633.00	0.00	0.00	412.80	0.00	0.00	220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-633.00
2	Реконструкція вимикачів 6,3 кВ реакторів власних потреб ІШР	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-537.00
<b>Усього</b>		<b>1170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>412.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>757.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1170.00</b>

Керівник ліцензіата  
(уповноважена ним особа)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Штейбарт В.В.**  
(прізвище, ім'я, по батькові)

## 1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
			долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток					амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція управління тягодуттєвими механізмами з впровадженням частотного регулювання від СКК парового котла ст. №7	2223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2223.00
	Усього	2223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2223.00

Керівник ліцензіата  
(уповноважена ним особа)  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

(підпис)

Штейбарт В.В.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

## 1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
			долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток					амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Керівник ліцензіата  
(уповноважена ним особа)  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

\_\_\_\_\_ (підпис)

Штейбарг В.В.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

## 1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Керівник ліцензіата  
(уповноважена ним особа)  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

(підпис)

Штейбарт В.В.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

## 1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Інше	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Керівник ліцензіата  
(уповноважена ним особа)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

\_\_\_\_\_

(підпис)

Штейбарт В.В.  
(прізвище, ім'я, по батькові)