

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Реконструкція системи автоматизації ПК №7 (II етап)	1 650,9	0,00	0,0	37,8	0,00	0,0	1 613,1	0,00	0,0	34,66	0,0	0,00	1 479,2	1 513,9	1 513,86	91,7	8,30
2	Реконструкція газових пальників ПК ст.№6 та системи автоматизації розпалу	1 194,1	0,00	0,0	121,0	0,00	0,0	1 073,1	0,00	0,0	30,23	0,0	0,00	268,1	298,3	0,00	25,0	75,00
3	Реконструкція газових пальників ПК ст.№8 та системи автоматизації розпалу	1 194,1	0,00	0,0	204,0	0,00	0,0	990,1	0,00	0,0	50,97	0,0	0,00	247,4	298,3	0,00	25,0	75,00
4	Виготовлення проекту автоматизації процесів роботи парового котла ПК ст. №6	181,1	0,00	0,0	174,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього		4220,2	0,0	0,0	536,9	0,0	0,0	3676,3	0,0	0,0	115,9	0,0	0,0	1994,7	2110,5	1513,9	35,8	64,1

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

"22" Липня 2016 року

(підпис)

Пакіж С П

(прізвище, ім'я, по батькові)