

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за IV квартал 2016\_\_ року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	4220.20	0.00	0.00	536.90	0.00	0.00	3683.30	0.00	0.00	551.03	0.00	0.00	3809.95	4360.99	1513.86	103.34	140.79
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Інше	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Усього</b>		<b>4220.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>536.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3683.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>551.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3809.95</b>	<b>4360.99</b>	<b>1513.86</b>	<b>103.34</b>	<b>140.79</b>

Керівник ліцензіата  
(уповноважена ним особа)  
\_\_\_\_\_ 2016 року

\_\_\_\_\_ (підпис)

Пакіж С П  
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія						
			долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
1	Реконструкція системи автоматизації ПК №7 (II етап)	1,650.90	0.00	0.00	61.93	0.00	0.00	1,588.97	0.00	0.00	64.96	0.00	0.00	1,666.65	1,731.61	2,781.61	104.89	80.71	
2	Реконструкція газових пальників ПК ст.№6 та системи автоматизації розпалу	1,194.07	0.00	0.00	270.95	0.00	0.00	923.15	0.00	0.00	277.29	0.00	0.00	944.70	1,221.99	1,221.99	102.34	27.92	
3	Реконструкція газових пальників ПК ст.№8 та системи автоматизації розпалу	1,194.07	0.00	0.00	204.02	0.00	0.00	990.08	0.00	0.00	208.79	0.00	0.00	1,013.20	1,221.99	1,221.99	102.34	27.91	
4	Виготовлення проекту автоматизації процесів роботи парового котла ПК ст. №6	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.40	185.40	185.40	102.36	4.28	
<b>Усього</b>		<b>4,220.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>536.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,683.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>551.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,809.95</b>	<b>4,360.99</b>	<b>5,410.99</b>	<b>103.34</b>	<b>140.82</b>	

Керівник ліцензіата  
(уповноважена ним особа)

\_\_\_\_\_  
"\_\_\_" 2016 року

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Пакіж С П

(прізвище, ім'я, по батькові)